

令和2年度に実施しました高度無線環境整備推進事業にかかる再評価の結果をお知らせします。

1 光ファイバ整備計画の対象地域

根羽村の一部

2 無線局開設目標

※無線局とは、屋内等で使用する Wi-Fi を指します。

災害用・観光用 11 力所

家庭用 55 力所

3 無線局開設状況（令和2年度事業実施により村内（一部）を対象とした
令和7年9月30日時点）

※無線局とは、屋内等で使用する Wi-Fi を指します。

災害用・観光用 11 力所

家庭用 50 力所

4 無線局開設状況に対する評価と今後の取り組み

整備地域が村内でも中心部から離れた地域であり、高齢者世帯が多い地域であったことや、コロナ禍より住民説明会が開催できない等もあり、令和5年度末では家庭用 Wi-Fi の設置率が 61.8%でしたが、各戸案内、広報無線による周知、再開した地区懇談会での説明等により、家庭用設置目標に対して設置済は 90.9%となりました。

現行のケーブルインターネットからの確実な移行とあわせ、早期の目標達成と更なる利用者増加を図ります。

目標を達成した災害用・観光用についても、引き続き無線局設置施設拡大に向けて取り組みを進めます。